

濮阳市高速公路建设项目 周报

濮阳市高速公路建设指挥部办公室

2024年11月29日

2024年度我市高质量推进的高速公路建设项目共1个，即濮阳至聊城（豫鲁界）高速公路濮阳段项目。

一、项目建设情况

濮阳至聊城（豫鲁界）高速公路濮阳段

1.项目概况

濮阳至聊城（豫鲁界）高速公路濮阳段项目起于濮阳市南乐县千口镇东，接山东省规划的临清至濮阳高速公路，终点位于清丰县卫城村东南，设置卫城枢纽互通式立交与台辉高速相交，顺接阳新高速，路线全长约36.14公里，批复概算41.3亿元。主线采用双向四车道高速公路标准建设，设计行车速度120公里/小时，路基宽度27米，桥涵设计荷载等级公路一级。建设期限为2022年9月至2025年9月。

2.建设投资完成情况

本周完成投资580万元，年度累计完成投资86145万元，占年度投资计划90000万元的95.72%，自开工累计完成投资336492万元，占总投资的81.46%。

3.形象进度

路基填方完成94.2%，涵通完成98.95%，桩基完成99.74%，承台完成97.85%，墩柱完成98%，盖梁完成97.3%，梁板预制完

成 100%，梁板安装完成 92%，桥面铺装完成 80.1%，路面基层完成 34.1%，路面面层完成 3.4%。

二、施工掠影

