

濮阳市高速公路建设项目 周报

第 12 期

濮阳市交通基础设施建设工作专班

2025 年 3 月 28 日

2025 年度我市高质量推进的高速公路建设项目共 1 个，即濮阳至聊城（豫鲁界）高速公路濮阳段项目。

一、项目建设情况

濮阳至聊城（豫鲁界）高速公路濮阳段

1.项目概况

濮阳至聊城（豫鲁界）高速公路濮阳段项目起于濮阳市南乐县千口镇东，接山东省规划的临清至濮阳高速公路，终点位于清丰县卫城村东南，设置卫城枢纽互通式立交与台辉高速相交，顺接阳新高速，路线全长约 36.14 公里，批复概算 41.3 亿元。主线采用双向四车道高速公路标准建设，设计行车速度 120 公里/小时，路基宽度 27 米，桥涵设计荷载等级公路一级。建设期限为 2022 年 9 月至 2025 年 9 月。

2.建设投资完成情况

项目总投资 413000 万元，本周完成投资 2360 万元，年度完成投资 20050 万元，占年度投资计划 65352 万元的 30.68%，自开工累计完成投资 367797 万元，占总投资的 89.03%。

3.形象进度

路基填方完成 97.7%，涵通完成 99.9%，桩基完成 100%，承台完成 100%，墩柱完成 100%，盖梁完成 99.2%，梁板预制完成 100%，梁板安装完成 97.7%，桥面铺装完成 85.8%，路面基层完成 62.1%，路面面层完成 5.7%。

二、施工掠影

