

濮阳市高速公路建设项目 周报

第 16 期

濮阳市交通基础设施建设工作专班

2025 年 4 月 25 日

2025 年度我市高质量推进的高速公路建设项目共 1 个，即濮阳至聊城（豫鲁界）高速公路濮阳段项目。

一、项目建设情况

濮阳至聊城（豫鲁界）高速公路濮阳段

1. 项目概况

濮阳至聊城（豫鲁界）高速公路濮阳段项目起于濮阳市南乐县千口镇东，接山东省规划的临清至濮阳高速公路，终点位于清丰县卫城村东南，设置卫城枢纽互通式立交与台辉高速相交，顺接阳新高速，路线全长约 36.14 公里，批复概算 41.3 亿元。主线采用双向四车道高速公路标准建设，设计行车速度 120 公里/小时，路基宽度 27 米，桥涵设计荷载等级公路一级。建设期限为 2022 年 9 月至 2025 年 9 月。

2. 建设投资完成情况

项目总投资 413000 万元，本周完成投资 1410 万元，年度完成投资 26300 万元，占年度投资计划 65352 万元的 40.24%，自开工累计完成投资 374047 万元，占总投资的 90.55%。

3. 形象进度

路基土方完成 99%，涵通完成 100%，桩基完成 99.6%，承台完成 97.9%，墩柱完成 98.1%，盖梁完成 97.6%，梁板预制完成

100%，梁板安装完成 97.6%，桥面铺装完成 87.7%，路面基层完成 79.1%，路面面层完成 19.9%。

二、施工掠影

