濮阳市高速公路建设项目
周　报

濮阳市高速公路建设指挥部办公室　　2024 年 11 月 15 日

2024 年度我市高质量推进的高速公路建设项目共 1 个，即濮阳至聊城（豫鲁界）高速公路濮阳段项目。

一、项目建设情况

濮阳至聊城（豫鲁界）高速公路濮阳段

1.项目概况

濮阳至聊城（豫鲁界）高速公路濮阳段项目起于濮阳市南乐县千口镇东，接山东省规划的临清至濮阳高速公路，终点位于清丰县卫城村东南，设置卫城枢纽互通式立交与台辉高速相交，顺接阳新高速，路线全长约 36.14 公里，批复概算 41.3 亿元。主线采用双向四车道高速公路标准建设，设计行车速度 120 公里/小时，路基宽度 27 米，桥涵设计荷载等级公路一级。建设期限为 2022 年 9 月至 2025 年 9 月。

2.建设投资完成情况

本周完成投资 620 万元，年度累计完成投资 84885 万元，占年度投资计划 90000 万元的 94.32%，自开工累计完成投资 335232 万元，占总投资的 81.15%。

3.形象进度

路基填方完成 93.1%，涵通完成 98.95%，桩基完成 99%，承台完成 97.85%，墩柱完成 98.05%，盖梁完成 97.3%，梁板预制完

成 100%，梁板安装完成 90%，桥面铺装完成 80.1%，路面基层完成 27.1%，路面面层完成 3.2%。

二、施工掠影