濮阳市高速公路建设项目
周　报

第 21 期

濮阳市交通基础设施建设工作专班　　2025 年 5 月 30 日

2025 年度我市高质量推进的高速公路建设项目共 1 个，即濮阳至聊城（豫鲁界）高速公路濮阳段项目。

一、项目建设情况

濮阳至聊城（豫鲁界）高速公路濮阳段

1.项目概况

濮阳至聊城（豫鲁界）高速公路濮阳段项目起于濮阳市南乐县千口镇东，接山东省规划的临清至濮阳高速公路，终点位于清丰县卫城村东南，设置卫城枢纽互通式立交与台辉高速相交，顺接阳新高速，路线全长约 36.14 公里，批复概算 41.3 亿元。主线采用双向四车道高速公路标准建设，设计行车速度 120 公里/小时，路基宽度 27 米，桥涵设计荷载等级公路一级。建设期限为 2022 年 9 月至 2025 年 9 月。

2.建设投资完成情况

项目总投资 413000 万元，本周完成投资 1580 万元，年度完成投资 33210 万元，占年度投资计划 65352 万元的 50.82％，自开工累计完成投资 380957 万元，占总投资的 92.22%。

3.形象进度

路基填方完成 99.9%，涵通完成 100%，桩基完成 100%，承台完成 100%，墩柱完成 100%，盖梁完成 98%，梁板预制完成 100%，

梁板安装完成 97.7%，桥面铺装完成 94.6%，路面基层完成 89.4%，路面面层完成 63.5%。

二、施工掠影